

KONTROLL- ERKLÆRING	Sjekkliste for graving og legging av Lyse infrastruktur			
	Firma:			
	Adresse:		Tlf.:	

Prosjekt/Ordre nr:		Tittel:			
Anleggsleder:		Prosjekt/oppdragsleder:			
Grøfteoperatør:				Tlf.:	

Strekning: (Adr./pel nr.)	fra		til		Sjekkliste Nr:	
-------------------------------------	-----	--	-----	--	-----------------------	--

Anleggsdel	Kontrollpunkter	Minimums- KRAV	OK (sett kryss)
------------	-----------------	-------------------	-----------------------

Graving av grøft	Sikring av grøft, ref. grøtreforskrifter		SJA		
	Grøftebredde iht. grøftesnitt /plantegning/skjematikk/REN	Fyll ut:		cm	
	Grøftedybde er iht. byggestandard	Fyll ut:		cm	
	Grøftedybde er iht. veieier/grunneier	Fyll ut:		cm	
	Fundament iht. byggestandard, ferdig komprimert	Fyll ut:		cm	

Legging av kabler/rør	Behandling/utlegging/heising av tromler/kabler/rør		SJA		
	Avstand mellom kabler, REN 9000		7	cm	
	Avstand mellom trekkerør for EL, REN 9010		rørdiameter		
	Avstand mellom EL og Telekabler, REN 9000, (krav til bruk av skillebord)		10	cm	

Dokumentasjon (innmåles ved åpen grøft)	Navn på innmåler:.....tlf.....firma:.....	avtale		
	Alle grøfter/ godkjente endringer, er dokumentert/innmålt.	Overlevert		
	Infrastrukturen er GPS-fotografert og overlevert Lyse Elnett AS	Overlevert		

Gjenfylling av grøft	Omfillingsmasse EL	0 - 4	mm	
	Beskyttelse lag EL, (målt over høyeste kabel/ferdig komprimert)	15	cm	
	Gjenfyllingssone EL	maks. kornst ørrels e	64	mm

Arbeidsavslutning, opprydding	Overskuddsmateriell returnert/levert miljøstasjon, prosjektmappe m/sjekkliste/pakksedler levert prosjektleder/oppdragsleder.		
--------------------------------------	--	--	--

Sted:		Dato:			
			dag	mnd.	år

Grøfteoperatør (sign.) :		Bestått i kompetansekurs "Legging av r. Lyseledninger på åpen grøft. Hvis NEI skal Lyse kontrollere grøft.		Kompetansebevis gyldig til:
Entreprenør(sign.):		JA	NEI	(mnd./år)